



**UNIONE EUROPEA
FESR**



**REPUBBLICA
ITALIANA**



**REGIONE
SICILIANA**



**PO FESR
SICILIA
2014-2020**

ISTITUTO COMPRENSIVO “TREMESTIERI”

S.S. 114 Km. 5,600 - 98128 Messina

Tel./Fax: 090622946 –

E-mail: meic8ac006@istruzione.it - meic8ac006@pec.istruzione.it

I.C. DI TREMESTIERI - -MESSINA
Prot. 0007614 del 12/08/2024
VI-1 (Uscita)

OGGETTO: “Sostituzione degli infissi prospetto est non conformi all’allegato IV del TU 81/2008, nella scuola dell’infanzia e primaria “Mili Moleti, sita in Messina, Via Nazionale (ME)”

Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici.- Circolare attuativa per l’utilizzazione dello stanziamento del capitolo di spesa 772040 per l’annualità 2024 - Repertorio 47557 del 31 Gennaio 2024/Circolari

CUP D42B24000080002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI tutti gli atti di natura amministrativo-contabile riferiti al progetto in questione per i quali si rimanda e che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PREMESSO che con atto di nomina prot. 2185 del 23/02/2024 il Dirigente Scolastico ha avocato a sè le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt.4, co.2, del D.lgs.165/01, e gli Artt.4 e 5 della L.241/90, nonchè della L.R. 21 maggio 2019, n. 7 e dell’art. 31 d.lgs.50/16;

VISTO il. DD. 97 del 17 Aprile 2024 - Impegno di spesa n. 64/2024 con cui questa istituzione scolastica veniva ammessa a finanziamento per un importo del contributo pari a **€ 40.000,00;**

CONSIDERATO che con Decreto del D.S. di Variazione al P.A. n 4856 del 26/04/2024 si è disposto l’accertamento delle somme ammesse a finanziamento per l’importo complessivo di € 40.000,00 (omnicomprensivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.)

VISTI gli impegni contabili assunti da questa istituzione scolastica ai sensi dell’art.15 del D.I.129/18 come appresso elencati:

Giustificativo (Fattura, o altro giustificativo)	natura	Importo Lordo	Importo Liquidato	Importo da Liquidare a Saldo
Fatt.n. 55/24 del 22.05.2024	Servizi tecnici	1.979,33	1.979,33 (CON ANTICIPO DI CASSA)	0,00
Fatt.n. 93/24 del 5.08.2024	Servizi tecnici	4.288,54	4.288,54	0,00
Fatt.n. 29 del 30.07.2024	Lavori	29.356,35	29.356,35	0,00
Fatt.n. 33 del 05.08.2024	Conferimento a discarica	211,52	211,52	0,00
Impegno compenso RUP netto + ritenute	Impegno compenso RUP	474,40	0,00	474,40
Impegno compenso REO netto + ritenute	Impegno compenso REO	431,20	0,00	431,20



**UNIONE EUROPEA
FESR**



**REPUBBLICA
ITALIANA**



**REGIONE
SICILIANA**



**PO FESR
SICILIA
2014-2020**

PRESO atto che a fronte di un finanziamento totale di € 40.000,00 l'istituzione scolastica ha assunto impegni per un totale complessivo di € 39.676,98, realizzando un'economia totale di progetto per € 323,02

- come da QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO FINALE e QUADRO ECONOMICO DI COMPARAZIONE A CONSUNTIVO:

QUADRO RIEPILOGATIVO

VOCI DI COSTO		Imp. Ammesso a Finanziament o	Imp. Rideterminato a seguito di Gara Colonna B	Spesa sostenuta sino ad Agosto 2024	Economi e di Progetto
A 1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	29.650,00 €	29.650,00 €		
	di cui per Oneri della sicurezza non sogg. a Ribasso	309,72 €	309,72 €		
	Ribasso d'asta del 1,00%		293,40 €		
	Importo netto dei lavori compreso gli oneri della sicurezza		29.356,60 €		
	IVA sui Lavori 10%	2.965,00 €	2.935,66 €		
	Totale Lavori	32.615,00 €	32.292,26 €	32.291,99 €	
B 1	Progettazione Esecutiva e PSC	1.500,00 €	1.500,00 €		
	ADD CONTR. INPS (4%)	60,00 €	60,00 €		
	INARCASSA - Progettazione Esecutiva e PSC	62,40 €	62,40 €		
	IVA AL 22%	356,93 €	356,93 €		
	Direzione Lav., Contabilità e Cert. Regol. Esecuzione.	3.250,00 €	3.250,00 €		
	ADD CONTR. INPS (4%)	130,00 €	130,00 €		
	INARCASSA - Progett. Esec, Direzione Lav., Contabilità e Cert. Regol. Esecuzione (4%)	135,20 €	135,20 €		
	IVA AL 22%	773,34 €	773,34 €		
Totale Competenze Esecutivo -Sicurezza .cert regolare esecuzione	6.267,87 €	6.267,87 €	6.267,87 €		
B 2	RUP	474,40 €	474,40 €	474,40 €	



**UNIONE EUROPEA
FESR**



**REPUBBLICA
ITALIANA**



**REGIONE
SICILIANA**



**PO FESR
SICILIA
2014-2020**

D	DSGA/REO	431,20 €	431,20 €		
	Conferimento a discarica IVA Comp.	211,53 €	211,52 €		
	Totale Spese generali	642,73 €	642,72 €	642,72 €	
		40.000,00 €	39.677,25 €	39.676,98 €	€ -
ECONOMIE					
	Economie - Ribasso d'asta 1,00% - sui lavori a base d'asta		293,40 €		293,40 €
	Economie - Ribasso d'asta del 1,00% iva sui lavori a base d'asta	-	29,34 €		29,34 €
	Ulteriori economie sui lavori a base d'asta	-			0,25 €
	Iva 10% sulle ulteriori economie sui lavori a base d'asta	-			0,03 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO		40.000,00 €	39.999,99 €	39.676,98 €	323,02 €

CONSIDERATO che con DD. 165 Del 29 Maggio 2024 – *Anticipazione 80% del contributo* l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF ha proceduto all'impegno di spesa definitivo pari ad € **39.677,26** ed alla liquidazione del contributo relativo all'anticipazione dell'80% pari ad € **31.741,81** autorizzando l'emissione del mandato di pagamento .. a favore dell'Istituto in indirizzo, sul capitolo 772040 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2024, così come da Circolare 1-2024,

CONSIDERATO che a seguito di **RENDICONTAZIONE FINALE** la **spesa totale a consuntivo dell'intervento** in oggetto risulta pari € **39.676,98** e che l'importo di saldo a consuntivo che la istituzione scolastica deve ricevere risulta essere **euro 7.935,17**

DATO ATTO che con reversale di incasso n. 69 del 10 Giugno l'Istituzione Scolastica ha introitato le somme pari a € **31.741,81** relativamente al primo acconto da parte dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF;

DATO ATTO delle predette ATTESTAZIONI di regolare e conformità dei servizi e lavori eseguiti sono stati disposte le prime liquidazioni sull'acconto ricevuto come successivamente indicato;

PRESO ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto dalla D.L. ing Maria Muscarà in data 31/07/2024 ed assunto in pari data al prot. N 7518

RITENUTO che dal C.R.E. redatto dal Direttore dei Lavori emerge la piena funzionalità dell'opera in quanto le opere hanno tutte le caratteristiche di efficienza ed adeguatezza a soddisfo dell normativa vigente in materia, sia per i materiali utilizzati che per la esecuzione dei lavori secondo la buna regola d'arte.



**UNIONE EUROPEA
FESR**



**REPUBBLICA
ITALIANA**



**REGIONE
SICILIANA**



**PO FESR
SICILIA
2014-2020**

CONSIDERATO che le economie realizzate sulla **Circolare n.1/24 - Prot. n ...47557 del 31 Gennaio 2024** non costituiscono risorse disponibili per questa istituzione scolastica

RITENUTO necessario procedere ad un riaccertamento delle somme cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili alla data del presente provvedimento, atteso che dalla corretta determinazione dei residui attivi dipende l'ammontare del risultato di amministrazione;

VISTA la situazione finanziaria dell'istituzione scolastica;

VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e D.A. 7753 del 28/12/2018 con particolare riferimento agli artt.7 e 22;

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono trascritte;
2. di approvare il verbale di verifica di conformità dell'intervento realizzato prot. n. 7518. del 31/07/2024 - Verifica e validazione
3. di approvare tutti i timesheet delle risorse umane impegnate nelle attività del progetto, comprovanti l'effettiva prestazione lavorativa, come allegati agli atti del fascicolo;

di Approvare il Quadro Economico Finale e Riepilogativo di cui all'allegata scheda riepilogativa e di rendicontazione per un totale complessivo di **€ 39.676,98** con la realizzazione di un'economia totale di progetto per **€ 323,02**

4. di dover saldare i seguenti giustificativi relative alle prestazioni:

Giustificativo (Fattura, o altro giustificativo)	natura	Importo Lordo	Importo Liquidato	Importo da Liquidare a Saldo
Fatt.n. 55/24 del 22.05.2024	Servizi tecnici	1.979,33	1.979,33 (CON ANTICIPO DI CASSA)	0,00
Fatt.n. 93/24 del 5.08.2024	Servizi tecnici	4.288,54	4.288,54	0,00
Fatt.n. 29 del 30.07.2024	Lavori	29.356,35	29.356,35	0,00
Fatt.n. 33 del 05.08.2024	Conferimento a discarica	211,52	211,52	0,00
Impegno compenso RUP netto + ritenute	Impegno compenso RUP	474,40	0,00	474,40
Impegno compenso REO netto + ritenute	Impegno compenso REO	431,20	0,00	431,20

5. di radiare i sottoelencati residui attivi divenuti inesigibili

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2024	04/05 – Finanziamenti della Regione - L.R. n. 8/2018 Interventi di manutenzione straordinaria	54	REGIONE SICILIA	-323,02

6. Di autorizzare il D.S.G.A. ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria;
7. Di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determina, nell'Albo Informatico di questa Istituzione Scolastica nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale oltre che all'albo pretorio on line;



**UNIONE EUROPEA
FESR**



**REPUBBLICA
ITALIANA**



**REGIONE
SICILIANA**



**PO FESR
SICILIA
2014-2020**

8. Di trattare i dati che verranno acquisiti ai soli fini della gestione della presente procedura ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e SS.MM.II.

Il Dirigente Scolastico/RUP
Dott. ssa Giuseppina Broccio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate

Quanto premesso e determinato si intende proposto e disposto ed immediatamente esecutiva per univoca competenza dirigenziale considerato l'atto di indirizzo del Consiglio di Istituto che ha deliberato, ai sensi dell'art.44 e 45 del D.I. 129/2018, i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.

Il Dirigente Scolastico/RUP
Dott. ssa Giuseppina Broccio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate